



23.12.2024

## Pozew Grupy Azoty Puławy w sprawie Bloku Węglowego przeciwko Polimexowi Mostostal

**23 grudnia 2024 r. do Sądu Okręgowego w Lublinie został złożony pozew o zasądzenie od Konsorcjum realizującego budowę Bloku Węglowego, m.in. zapłaty kwoty 249,2 mln zł na rzecz Grupy Azoty Puławy tytułem naliczonych kar umownych za opóźnienie w realizacji inwestycji, tj. za niedotrzymanie terminów kluczowych kamieni milowych: „Synchronizacji Bloku z KSE” oraz „Podpisania Protokołu Przyjęcia do eksploatacji”. Pozew dotyczy też ustalenia, że Konsorcjum nie przysługiwało uprawnienie do żądania udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane ponad wartość tych robót (gwarantowane przez Spółkę 2,3 mln zł) oraz prawo do odstąpienia od kontraktu.**

Roszczenie główne pozwu opiewa na 243 mln zł plus 6,2 mln zł skapitalizowanych odsetek za opóźnienie za okres od dnia wymagalności roszczenia głównego do dnia złożenia pozwu.

Zwłoka Konsorcjum w realizacji kontraktu wynosi na 23 grudnia 2024 roku – 568 dni (względem terminu wskazanego w aneksie z 13 lipca 2023 roku). Do wykonania pozostały niewielkie roboty wykończeniowe, przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzenie rozruchu, w tym ruchu regulacyjnego wybudowanego bloku energetycznego. Konsorcjum ze swojej winy nie było w stanie terminowo zrealizować Kontraktu. Spółka przez długi czas tolerowała istniejącą zwłokę i w dobrej wierze podejmowała wszelkie działania mające na celu wsparcie Konsorcjum w przeprowadzeniu rozruchu oraz ruchu regulacyjnego. Niestety, pomimo tego wsparcia, Konsorcjum nie udało się zakończyć tej fazy wykonania Kontraktu.

Grupa Azoty Puławy już 13 grudnia poinformowała, że uważa odstąpienie Polimexu-Mostostal od Kontraktu za nieuzasadnione, oczekując jednocześnie od Polimexu-Mostostal przedstawienia programu naprawczego, który doprowadzi do zrealizowania Kontraktu.

6 grudnia 2024 roku Grupa Azoty Puławy w odpowiedzi na żądanie Polimexu-Mostostal w zakresie udzielenia gwarancji na poziomie 189 mln zł, przedstawiła gwarancję zapłaty za roboty budowlane w wysokości ok. 2,3 mln zł. Tego samego dnia Sąd Okręgowy w Lublinie udzielił zabezpieczenia roszczeń Grupy Azoty Puławy, poprzez wstrzymanie obowiązku udzielenia gwarancji zapłaty w zakresie przewyższającym wynagrodzenie za jeszcze niezakończone i nierozliczone roboty budowlane objęte Kontraktem, tj. powyżej kwoty 2,3 mln zł. Konsorcjum nie uwzględniło decyzji Sądu Okręgowego w Lublinie i powołując się na szereg bezpodstawnych zarzutów, dotyczących udzielonej przez Spółkę gwarancji zapłaty, odstąpiło od Kontraktu. Tym samym potwierdziło, że jedynym celem żądania udzielenia gwarancji zapłaty, była próba odstąpienia od Kontraktu i uniknięcie zapłaty kar umownych.

Projekt Bloku Węglowego rozpoczął się 23.10.2019 podpisaniem kontraktu, pierwszy termin ukończenia

inwestycji wyznaczony był na 23.10.2022, kolejne terminy to: 03.06.2023, 23.10.2024 oraz ostatni wskazywany termin to 14.04.2025. Opóźnienie łączne w oddaniu inwestycji wynosi na dzień złożenia pozwu 792 dni a wydatki dotychczas poniesione przez Grupę Azoty Puławy przekraczają ponad 1,1 mld zł.