



28.10.2024

Grupa Azoty Puławy podtrzymuje roszczenia z tytułu opóźnień bloku węglowego

Grupa Azoty Puławy podtrzymała swoje stanowisko z 18 października br. w zakresie kar umownych zgłoszonych wobec Wykonawcy budowy nowego bloku węglowego (spółki Polimex-Mostostal stojącej na czele konsorcjum), z tytułu opóźnienia w realizacji inwestycji. W związku z upływem wyznaczonego 7-dniowego terminu na zapłatę kary w wysokości 359 mln zł, Grupa Azoty Puławy skierowała 28 października br. pisemne żądanie wypłaty sum gwarancyjnych do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Banku Ochrony Środowiska na łączną kwotę blisko 106 mln zł. Ponadto Spółka złożyła oświadczenie o zrealizowaniu zabezpieczenia wykonania kontraktu w wysokości 10 mln zł, poprzez jego potrącenie ze wspomnianej kary umownej.

Spółka nie zgadza się z odpowiedzią Polimexu-Mostostal z 25 października, który uznał roszczenia o wypłacie kar za opóźnienia w realizacji inwestycji za bezzasadne. Ukończenie inwestycji było przez Polimex wielokrotnie przekładane. Pierwotny termin z kontraktu zawartego w 2019 roku przewidywał oddanie bloku w III kwartale 2022 roku. Kolejne harmonogramy mówiły o czerwcu 2023 roku, końcu września 2023 roku, następnie o połowie grudnia 2023 roku. W styczniu br. przesłany przez Wykonawcę harmonogram wskazywał na przekazanie bloku do eksploatacji w październiku 2024 roku. We wrześniu 2024 roku termin został ponownie przesunięty – tym razem na kwiecień 2025 roku.

Grupa Azoty Puławy zapowiedziała też, że przeanalizuje zasadność żądania Polimexu-Mostostal dotyczącego udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane objęte kontraktem w ramach ewentualnego roszczenia Wykonawcy inwestycji z tytułu wynagrodzenia objętego kontraktem.

Jednocześnie Spółka nadal podkreśla, że jej intencją jest kontynuacja współpracy z Polimexem-Mostostal w celu ukończenia Inwestycji.